

### மேட்டுர் அனல் மின் திட்டம் – நிலை – III

நிறுவுத் திறன்	: 1 x 600 மெகாவாட்
திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பு	: ரூ 4695.425 கோடி
ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	: பி.ஜி.ஆர். எனர்ஜி. சிஸ்டம்ஸ், சென்னை
பொறியியல் , கொள்முதல் மற்றும் கட்டுமானத்திற்கான ஒப்பந்த விலை	: ரூ. 3114.71 கோடி
திட்டத்தின் பணி விபரம்	: நிலக்கரியால் எரியூட்டப்படும் மேட்டுர் அனல் மின் நிலையம் நிலை . III ஸ்தாபித்தலுக்கான வடிவமைப்பு, பொறியியல் , தயாரிப்பு, பொருத்துதல், வழங்குதல், கட்டுமானம் ,சோதனை மற்றும் செயலாக்கத்திற்கு கொண்டு வருதல் ஆகியவற்றுடன் கூடிய இயந்திரவியல், மின்னியல்,பொதுவியல்/ கட்டுமானம், அளவுக்கருவியியல் அனைத்தையும் அடங்கிய வேலைகளை நிதி வசதி அமைப்புடன் கூடிய ஒரே பொறியியல்,கொள்முதல் மற்றும் கட்டுமானம் அடிப்படையில் முடித்து திருப்திகரமான திறனாய்வு சோதனைகளுக்குப்பிறகு தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு கைமாற்றுதல்.
திட்டத்தின் நிதி ஆதாரம்	: பவர் பைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன்/ புதுடெல்லி
திட்ட ஆரம்ப நாள்	: 25.06.2008
திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கிய நாள்	: 12.10.2013
திட்டத்தின் தற்போதைய நிலவரம்	1.இந்த அலகு 04.05.2012 அன்று மின் கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டது. 2. 11.10.2012 அன்று முழு மின்உற்பத்தியை எட்டியது. 3.வணிக ரீதியான மின் உற்பத்தியை 12.10.2013 அன்று துவக்கியது. 4.இந்த அலகு தற்சமயம் 445 மெகா வாட் தேவைக்கேற்ப மின் உற்பத்தி செய்து வருகிறது.

மேட்டூர் அனல் மின் திட்டம் - நிலை . III - ன்-மைல்கற்கள்

மைல்கற்கள்	செயலாக்கப்பட வேண்டிய தேதி	செயலாக்கப்பட்ட தேதி
கொதிகலன் நிறுவும் பணி துவக்கம்	27.07.09	29.09.09
கொதிகலன் உருளையை தூக்கி நிறுத்தும் பணி	11.02.10	25.02.10
கொதிகலன் புனல் அழுத்த சோதனை	28.09.10	18.03.11
கொதிகலன் எரியூட்டல்	30.03.11	20.01.12
சுழலி - பாரிங் கியர்	24.03.11	30.01.12
மின் கட்டமைப்புடன் இணைப்பு	13.06.11	04.05.12
செயல்பாட்டுக்கு வரும் நாள் (முழு அளவு மின் உற்பத்தி)	21.09.11	11.10.12 (முழு அளவு மின் உற்பத்தியை எட்டிய நாள்)
வணிக ரீதியான மின்உற்பத்தி	21.09.11	12.10.13