

கூட்டுத் திட்டங்கள்

பெயர்	கொள்ளளவு	மதிப்பீட்டுத் தொகை	உதவும் நிறுவனம்	உற்பத்தியை துவக்கி வைக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு
என்டிபிசி - தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கூட்டு ஆற்றல் கம்பெனி(Energy Company) லிமிடெட் (என்டிபிசி - தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கூட்டுத் திட்டம்)	3x500 மெ.வா	ரூ.10080.50 கோடி	ரூரல் எலக்ட்ரிபிகேஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் (REC)	அலகு I - 29.11. 2012 அலகு II - 25. 08. 2013 அலகு.III - 26.02.2015
நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி கழகமும் - தமிழ்நாடு மின் திறன் லிமிடெட் (என்.எல்.சி த.மி.வா கூட்டுத் திட்டம்)	2x500 மெ.வா	ரூ.7293.48 கோடி	பரோடா வங்கி குழுமம்	அலகு I - 18.06.2015 அலகு II - 29.08. 2015

வள்ளூர் அனல் மின் நிலையம்

அமைந்திருக்கும் இடம்	- வட சென்னையில் உள்ள வள்ளூர் கிராமம்
கொள்ளளவு /திறன்	- 3x500 மெ.வா
திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பீட்டுத் தொகை	- ரூ. 10080.50 கோடி
ஒப்பந்தக்காரரின் பெயர்	- முதன்மை எந்திரத் தொகுதி ஒப்பந்தக்காரர் பாரதமிகு மின் நிறுவனம்(Main Plant Contractor)
இன்மைத் தேதி/சுழி தேதி	- முதலாம் நிலை : 13.08.07 இரண்டாம் நிலை : 28.07.09
உற்பத்தியை துவக்கி வைக்க நிர்ணயிக்கப் பட்ட இலக்கு	- அலகு I – அக்டோபர் 2010 அலகு II – மார்ச் 2011 அலகு III – செப்டம்பர் 2012

தற்போது திட்டத்தின் நிலை :

அலகு I :

- முதலாம் அலகின் ஒத்தி இயக்கல் பணி 09.03.2012 அன்று முடிவுற்றது .
- சாம்பல் கையாளும் அமைப்பு மற்றும் நிலக்கரி கையாளும் அமைப்புகளுக்கான பணிகள் நிறைவு பெற்று இயக்கத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
- நிலக்கரி கையாளும் அமைப்பில் நிறுவப்பட்டுள்ள 4.4 கி.மீ. நீளமுள்ள, மணிக்கு 4000 டன் நிலக்கரியை கையாளும் திறன் கொண்ட குழாய் தொடர் நகர்த்தி உலகிலேயே பெரியது..
- முதலாம் அலகு வணிக ரீதியான உற்பத்தியை 29.11. 2012 அன்று 00.00 மணிக்கு துவக்கியது .

அலகு II :

- கொதிகலன் எரியூட்டும் நிகழ்வு 16.07.2012ல் முடிவுற்றது.
- சுழற்சி மின்னாக்கி பொருத்தும் பணி முடிவுற்றது.
- கொதிகலனில் இருந்து நீராவினை ஊதி மேற்கொள்ளும் முதற்கட்ட பணிகள் 02.12.2012 அன்று முடிவுற்றது..
- இரண்டாம் அலகின் ஒத்தி இயக்கல் பணி 26.02.2013 அன்று முடிவுற்றது.
- இரண்டாம் அலகு வணிக ரீதியான உற்பத்தியை 25.08. 2013 அன்று 00.00 மணிக்கு துவக்கியது .

அலகு III

- கொதிகலன் நீரழுத்த பரிசோதனை 30.09.2012 ல் முடிவுற்றது .
- கொதிகலன் எரியூட்டும் நிகழ்வு 31.08.2013ல் முடிவுற்றது .
- மின்னாக்கி பணி தளத்திற்கு வந்தடைந்துள்ளது.
- சுழற்சி மின்னாக்கி பொருத்தும் பணி முடிவுற்றது.
- மூன்றாம் அலகின் ஒத்தி இயக்கல் பணி 28.02.2014 அன்று முடிவுற்றது.
- மூன்றாம் அலகு வணிக ரீதியான உற்பத்தியை 26.02.2015 அன்று 00.00 மணிக்கு துவக்கியது.

என்.டி.பி.எல் அனல் மின் நிலையம்

அமைந்திருக்கும் இடம்	- தூத்துக்குடி
கொள்ளளவு/திறன்	- 2x 500 மெ.வா.
மொத்த திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் தொகை கட்டுமானப் பணிகளின் போது செலுத்த வேண்டிய வட்டித் தொகையைத் தவிர்த்து	- ரூ 7293.48 கோடி
ஒப்பந்தக் காரரின் பெயர்	- முதன்மை எந்திரத் தொகுதி நிறுவன ஒப்பந்தக்காரர் பாரத மிகு மின் நிறுவனம்.
இன்மைத் தேதி/சுழி தேதி (Zero Date)	- 12.05.2008.
உற்பத்தியை துவக்கி வைக்க நிர்ணயிக்கப்- பட்ட இலக்கு	- அலகு I - மார்ச் 2012 அலகு II - ஆகஸ்ட் 2012

தற்போது திட்டத்தின் நிலை

- இத்திட்டத்திற்கான முக்கிய இயந்திர பணிகள் நிறுவும் ஒப்பந்தம் 28.01.2009 அன்று பாரத மிகு மின் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.
- இயந்திர நிறுவும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
- இத்திட்டத்தின் அனைத்து முக்கிய ஒப்பந்தங்களுக்கான பணிகள் நிலக்கரி கையாளும் அமைப்பு பணிகளுடன் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றன.
- அலகு 1 ன் கொதிகலன் நீரழுத்த பரிசோதனை முடிவுற்றது. மேலும் அலகு 2 ன் கொதிகலன் நீரழுத்த பரிசோதனை 21.11.2012 அன்று முடிவுற்றது .
- அலகு 1 ன் கொதிகலன் எரியூட்டும் நிகழ்வு 19.03.2014 அன்று முடிவுற்றது.
- முதலாம் அலகின் ஒத்தி இயக்கல் பணி 18.02.2015 அன்று முடிவுற்றது.
- முதலாம் அலகு வணிக ரீதியான உற்பத்தியை 18.06. 2015 அன்று 00.00 மணிக்கு துவக்கியது .
- இரண்டாம் அலகு வணிக ரீதியான உற்பத்தியை 29.08. 2015 அன்று 00.00 மணிக்கு துவக்கியது .